



#### ETAP "IV"

- Rozbiórka dwóch biegów schodowych;
- Rozbiórka posadzki i stropu parteru;
- Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewn. i wewn. na kondygnacji parteru;
- Rozbiórka ścian nośnych i działowych parteru;
- Rozbiórka ścian kominiowych, schodów zewnętrznych.

#### UWAGI:

#### PRACE ROZBIÓRKOWE PRZEPROWADZIĆ SPOSOBEM RECYKLOWYM.

1. Budynek przy ul. Opolskiej 40 i Dąbrówki 8 posiadają wspólną elewację do poziomu 2 piętra oraz wspólną konstrukcję dachu. Aby uniknąć dodatkowych kosztów wzmocnienia i zabezpieczenia obiektu sugeruje się, aby prace rozbiórkowe na obiektach wykonać łącznie. Ostateczną decyzję pozostawia się kierownikowi budowy, który podejmie decyzję w oparciu o wytyczne Inwestora oraz ryzyko podczas prac wyburzeniowych.
2. Przed rozbiórką budynku należy wykonać fotograficzną inwentaryzację elewacji i wnętrza. Dokumentację przekazać do Biura Konservatora Zabytków dla celów archiwalnych.
3. Inwentaryzacja sporządzona za pomocą dalmierza, taśmy mierniczej i dokumentacji fotograficznej.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych zweryfikować wymiary na budowie.

Jednostka Projektowa:

**FIRMA USŁUGOWA "MTX"**  
**Mariusz Kolberg** 43-173 Łaziska Górne ul. Tuwima 13a  
 tel.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmano@mtx.pl

Inwestor:

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach  
 ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

Lokalizacja inwestycji:

woj. śląskie, 40-084 Katowice, ul. Dąbrówki 8,  
 działka nr 1/12

Temat:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKU  
 WIELORODZINNEGO PRZY UL. DĄBRÓWKI 8

Projektant:

mgr inż. Mariusz KOLBERG  
 uprawnień nr 8/2000 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Operacowala:

tech. Barbara PENDZIAŁEK

Opis:

Podpis:

Branża:

BUDOWLANA

Stadlum:

INWENTARYZACJA

Data:

08.2010

Skala:

---

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU- ETAP IV

Nr rysunku:

B.-5

