

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Rozbiórka budynku mieszkalnego, wielorodzinnego obejmuje:

ETAP I

Rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu.

Rozbiórka konstrukcji drewnianej wejścia na dach i schodów.

Rozbiórka stropów drewnianych nad poddaszem.

Rozbiórka ścian poddasza.

ETAP II

Rozbiórka stropów drewnianych nad II piętrem.

Rozbiórka ścian II piętra i schodów na poddasze.

ETAP III

Rozbiórka stropów drewnianych nad I piętrem.

Rozbiórka ścian I piętra i schodów na II piętro.

ETAP IV

Rozbiórka stropów drewnianych nad parterem.

Rozbiórka ścian parteru i schodów na I piętro.

ETAP V

Rozbiórka stropów ceramicznych typu Kleina nad piwnicami.

Rozbiórka ścian zewnętrznych piwnic do poz. 0,30 m poniżej poziomu terenu.

Rozbiórka ścian wewnętrznych piwnic i schodów na parter.

Roboty ziemne - zasypanie piwnic i plantowanie terenu żwirem.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Budynek mieszkalny przy ul. Tomasza 10.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

Dla zakresu robót objętych niniejszym opracowaniem są to roboty rozbiórkowe, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 13 metrów.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:

Każdorazowo przystępując do pracy, pracownik odpowiedzialny za nadzór nad prowadzeniem robót ze strony Wykonawcy powinien skontrolować:

- stan zabezpieczeń ostrzegawczych,
- sprzęt ochrony osobistej (szelki, aparaty bezpieczeństwa, odzież ochronną).

Przed przystąpieniem do pracy należy poinformować pracujące tam osoby o zakresie i sposobie wykonywania robót oraz stosowanych środkach bezpieczeństwa.

W czasie instruowania należy podać pracownikom:

- cel i zakres pracy,
- sposób przygotowania miejsca pracy,
- kolejność wykonywania czynności,
- rodzaj zagrożeń i możliwości ich występowania,
- zastosowanie środków bezpieczeństwa.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną i bezpieczną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy każdorazowo wyznaczyć obszar prowadzenia robót. Strefę niebezpieczną robót ogrodzić za pomocą przenośnych barier i taśm ostrzegawczych oraz umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze, tak aby nie stworzyć zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i mienia. Usunąć wszystkie osoby postronne z obszaru strefy niebezpiecznej prowadzenia robót.

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne gdy nie ma środków ochrony zbiorowej.

Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20 %, jest obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) a w szczególności następujących rozdziałów:

Rozdział 2 - Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych.

Rozdział 3 - Zagospodarowanie terenu budowy.

Rozdział 7 - Maszyny i inne urządzenia techniczne.

Rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rozdział 9 - Roboty na wysokości.

Rozdział 18 - Roboty rozbiórkowe.